

政 务 督 查

〔2022〕4号

澄迈县人民政府督查室

2022年5月16日

澄迈县人民政府督查室 关于2022年县委县政府为民办实事1-4月 进展情况的通报

根据《关于印发2022年县政府工作报告重点工作及为民办实事任务分解的通知》（澄府办〔2022〕8号）要求，各责任单位积极推进县委县政府2022年为民办实事工作，县政府督查室按双月制时间节点，跟踪推进工作目标。现将有关情况通报如下：

一、基本情况

2022年县委县政府为民办实事明确11项工作。从督查情况看，农村黑臭水体治理工程项目、脊柱侧弯筛查工作、金江老城城区城市微公交投运工作、居家养老服务项目和社区精神康复服

务项目等 5 项工作部分完成,其余 6 项工作按节点目标有序推进,完成率 55%。

二、进展情况

(一) 关于海口垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目周边雨污水管道工程项目的事项。“1-4 月计划进度: 2022 年 4 月 30 日前完成所有雨污管网安装。”(责任单位: 老城开发区发展公司)

进展情况: 1. 项目情况: 一是雨水管网工程: 包括 482 米钢筋混凝土雨水管和砖砌雨水检查井等配套工程。二是污水管网工程: 包括新建 DN400HDPE 增强中空壁缠绕管 943 米, 以及混凝土污水检查井等配套工程。2. 进展情况: 截至 2022 年 4 月 30 日, 雨污管网已安装, 实现功能性通水, 完成总工程量的 92%。

(二) 关于澄迈县农村黑臭水体治理工程项目的事项。“1-4 月计划进度: 完成项目一期初步设计和概算审批。”(责任单位: 县生态环境局)

进展情况: 1. 项目情况: 一是建设污水管网长度共计 33300m, 污水总处理规模 585m³/d, 污水处理设施 13 套, 并对水塘进行清淤、水池曝气、种植水生植物等。二是项目计划总投资: 3867.06 万元, 分别在金江镇、福山镇、桥头镇、瑞溪镇、老城镇、文儒镇、永发镇、仁兴镇等镇建设。三是项目分两期实施, 项目一期计划 2022 年 6 月开工, 工期 90 天。2. 项目进展: 项目一期初步设计和概算已完成编制工作, 正在报批, 报批工作未完成。

(三) 关于澄迈县农用地环境质量调查项目的事项。“1-4 月计划进度: 完成项目实施方案编制。”(责任单位: 县生态环境局)

进展情况：1. 项目情况：一是根据海南省农用地土壤污染状况详查结果及粮食超标点位情况，澄迈县农用地土壤污染详查单元及周边地区存在土壤超标点位，通过现场踏勘调研，结合水系和地形特征，确定本项目的详细调查区域面积为 20360 公顷，其中粮食超标点位详细调查区域为 110 公顷，农用地土壤污染详查单元详细调查区域为 20250 公顷，区域内的土壤集中超标区为 14400 公顷。二是项目计划资金 783 万元，其中中央资金 705 万元，县内配套资金 78 万元。2. 进展情况：一是项目实施方案已编制完成。二是项目于 2022 年 3 月 18 日完成公开招标，2022 年 4 月 8 日签订了服务合同，并完成了第一笔费用支付（390 万元）。三是目前正在开展采样和检测工作。

（四）关于澄迈县中小學生青少年脊柱側彎免費篩查服務項目的事項。“1-4 月計劃進度：完成脊柱側彎篩查工作。”（責任單位：縣衛健委）

進展情況：1. 我縣已印發了《2022 年澄邁縣中小學生脊柱側彎免費篩查服務項目實施方案》，並組織開展篩查團隊醫務人員培訓。2. 我縣中小學生脊柱側彎篩查目標為 7 萬名，縣衛健委於 2022 年 4 月 21 日啟動篩查工作，截至 2022 年 4 月 30 日，已完成 6450 名學生篩查，完成率 9.2%，完成率較低。3. 2022 年 4 月底，縣衛健委邀請海南醫學院第一附屬醫院脊柱外科專家開展脊柱側彎復診及康復治療工作。

（五）關於澄邁縣 2022 年老旧小区改造項目的事項。“1-4 月計劃進度：確定改造內容，編制初步設計方案及概算。”（責任

单位：县住建局）

进展情况：1. 县住建局已经委托设计院现场调研走访，结合小区原产权单位深入调查、征询民意和管线单位意见，目前已确定澄迈县 2022 年老旧小区改造项目建设内容。2. 初步设计及概算编制工作已完成。3. 正在开展项目初设概算报批工作。

（六）关于澄迈县农房抗震改造的事项。“1-4 月计划进度：农房抗震改造任务 179 户全部开工建设。”（责任单位：县住建局）

进展情况：今年，省下达我县农房抗震改造任务 179 户。截至 2022 年 4 月 30 日，全县已动工 179 户，动工率 100%，已竣工 154 户，竣工率 86%。

（七）关于金江、老城城区城市微公交的事项。“1-4 月计划进度：1. 落实上报老城城区微公交事宜经县政府“二重一大”会议审定。2. 完成购置 39 辆微公交车，办理相关手续，计划于 4 月底前开通金江 2 条和老城 3 条微公交线路。”（责任单位：县交通运输局）

进展情况：1. 金江、老城微公交事项已经县政府审议通过，资金已列入年度预算安排。2. 海口公交集团于 2022 年 4 月 19 日挂网招标，预计 7 月底全部投运。3. 金江地区微公交试运营于 5 月底进行试运营。金江、老城微公交线路未实现开通。

（八）关于澄迈县居家养老服务项目的的事项。“1-4 月计划进度：为服务对象累计提供 3000 个小时的上门服，完成服务事项的 30%。”（责任单位：县民政局）

进展情况：1. 县民政局正在开展调研工作，摸清我县各镇村

居有养老服务需求老人和有集中供养意愿老人底数。2.澄迈县居家养老服务项目现已入库，正在进行招标，招标代理单位2022年4月28日已发布澄迈县居家养老服务项目竞争性磋商公告，准备按程序开标。前期工作未完成，为服务对象提供服务工作尚未开展。

（九）关于澄迈县社区精神康复服务项目的事项。“1-4月计划进度：完成服务事项的30%。”（责任单位：县民政局）

进展情况：澄迈县社区精神康复服务项目已制定服务方案，正在进行招标，招标代理单位2022年4月28日已发布澄迈县社区精神康复服务项目-竞争性磋商公告，准备按程序开标。前期工作未完成，为服务对象提供服务尚未启动。

（十）关于澄迈县提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准的事项。“1-4月计划进度：根据省人社厅和省社保中心安排，做好城乡居保基础养老金调标准准备工作。”（责任单位：县人社局）

进展情况：根据省人社厅和省社保中心安排，2022年2月我省再次提高全省的城乡居保基础养老金标准，平均每人提高5元左右，目前城乡居保基础养老金平均标准为200元左右，我县已按时完成2022年度城乡居保提标工作目标。

（十一）关于澄迈县公立幼儿园校车购买服务保障项目的事项。“1-4月计划进度：正常运营53辆校车，抽查校车运行情况，与部分园方座谈，了解海汽公司服务质量。参加海汽公司校车驾驶员、照管员培训会议。”（责任单位：县教育局）

进展情况：1.县教育局联合海汽澄迈分公司于2022年1月

21日、2月13日、2月16日、3月20日分别召开校车驾驶员、照管员安全会议。2022年4月16日，县教育局联合海汽公司组织我县50名公办幼儿园校车照管员进行校车交通安全、照管员职责培训活动。2.根据疫情防控要求，每天对校车进行清洗、消毒。3.县教育局联合海汽澄迈分公司于2022年3月18日、3月25日分别到各幼儿园抽查校车驾驶员、照管员接送幼儿的服务质量等工作。

三、存在问题

(一)个别项目存在资金拨付慢或未及时到位，影响项目推进。如，老城开发区发展公司牵头的海口垃圾焚烧发电厂炉渣综合利用项目周边雨污水管道工程项目，工程进度款拨付缓慢。县生态环境局牵头的澄迈县农村黑臭水体治理工程项目建设资金和澄迈县农用地环境质量调查项目县级配套资金需要尽快落实。

(二)部分事项未按原计划落实，推进慢于预期。如，县生态环境局牵头的农村黑臭水体治理工程项目一期前期工作未完成。县卫健委牵头的我县中小学生青少年脊柱侧弯免费筛查服务项目，筛查工作未按计划完成。县交通运输局牵头的老城地区微公交投入运营晚于预期。县民政局牵头的居家养老服务项目和社区精神康复服务项目正在做前期工作，为服务对象提供服务工作未开启。

四、工作建议

(一)主动作为，积极跟踪解决项目资金问题。一是老城开发区发展公司要主动对接县财政局加快拨付海口垃圾焚烧发电

厂炉渣综合利用周边雨污水管道工程项目工程进度款，加快项目工程进度。二是县生态环境局要尽快对接县财政局解决澄迈县农村黑臭水体治理工程项目建设资金问题和澄迈县农用地环境质量调查项目县级配套资金问题，同时加紧推进项目实施，确保按时完成。

（二）密切配合，建立畅通协调机制。一是县卫健委要加强与县教育局的沟通协调，争取于5月底前完成7万名学生的脊柱侧弯筛查工作。二是县交运局要主动对接海口公交集团，加强沟通，紧扣时间节点，加快推进金江、老城城区城市微公交工作。

（三）发挥统筹作用，加快项目推进。居家养老服务项目和社区精神康复服务项目确定中标单位后，县民政局要做好牵头职责，积极统筹督促各镇按计划为服务对象提供服务。

附件：2022年县委县政府为民办实事1-4月进展情况表

抄送：县政府领导，四大办，各镇政府，县直有关单位。

澄迈县人民政府督查室

2022年5月16日印

(共印260份)